УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Речицкого райисполкома
_____ В.А.Сачков
"___" _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления
Речицкого райисполкома
_____ Т.П.Дякун
"___" _____ 2019г.

Приложение
к решению Речицкого районного
исполнительного комитета
от 27.02.19г № 348

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Речицкого района на 2019 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта в текущем году		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2018. руб	План финансирования			
				начало, месяц	окончание, месяц	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2018	стоимость работ на 2019 год	
											бюджет	отчисления граждан и арендаторы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советская,133 в г.Речица	602	602	январь	март	92 110,00	81 210,76	64 525,39	16 685,37			16 685,37
2	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советская,135 в г.Речица	589	589	март	май	164 923,00	80 000,00		80 000,00			80 000,00
3	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советская,137 в г.Речица	600	600	октябрь	декабрь	164 923,00	80 000,00		80 000,00			80 000,00
4	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 15 в г.Речица	610	610	февраль	апрель	100 167,00	89 920,91		89 920,91			89 920,91
5	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Комсомольская, 32 в г.Речица	3945	3945	июль	сентябрь	670 250,00	582 826,10		582 826,10			582 826,10
6	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Комсомольская, 34 в г.Речица	5072	5072	март	июнь	653 864,00	594 331,57		594 331,57		594 331,57	
7	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Панова, 8 в г.Речица	2240	2240	июнь	август	377 066,00	343 084,00		343 084,00		303 111,77	39 972,23
8	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Панова, 7 в г.Речица	5261	5261	сентябрь	декабрь	643 046,00	595 319,00		595 319,00			595 319,00
9	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Молодежная, 10 в г.Речица	3944	3944	март	июнь	521 344,00	448 470,01		448 470,01		448 470,01	
10	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная, 5 в г.п. Заречье Речицкого района	3319	3319	сентябрь	декабрь	509 574,20	424 645,17		424 645,17			424 645,17
11	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная, 6 в г.п.Заречье Речицкого района	3319	3319	сентябрь	декабрь	509 574,20	424 600,17		424 600,17			424 600,17
12	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Первомайская,7 в г.Речица	2102	2102	май	июль	438 339,00	274 818,46		274 818,46		274 818,46	
13	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Панова, 11 в г.Речица			ноя.18	мар.19		609 009,44	10 600,00	598 409,44		407 918,19	190 491,25
14	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Панова, 1 в г.Речица						606 573,25	526 633,46	79 939,79			79 939,79
	Итого:	31603	31603			4 845 180,40	5 234 808,84	601 758,85	4 633 049,99		2 028 650,00	2 604 399,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 3 Разработка проектно-сметной документации											
	Раздел 3:1 Разработка проектно-сметной документации на 2019г											
13	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная, 5 в г.п. Заречье	3 319	3 319				49 192,82	29 252,86	19 939,96			19 939,96
14	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная, 6 в г.п. Заречье	3 319	3 319				34 758,32		34 758,32			34 758,32
15	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советская, 137 в г.Речица	600	600				20 990,89	14 523,36	6 467,53			6 467,53
	Итого:	7 238	7 238				104 942,03	43 776,22	61 165,81			61 165,81
	Раздел 3:2 Разработка проектно-сметной документации на 2019г											
16	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Молодежная, 12 а в г.Речица	3 927	3 927				49 000,00		49 000,00			49 000,00
17	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная, 7 в г.п. Заречье	3 304	3 304				36 000,00		36 000,00			36 000,00
18	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советская, 149 в г.Речица	7 724	7 724				96 377,90		96 377,90			96 377,90
19	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная, 8 в г.п. Заречье Речицкого района	3 395	3 395				39 192,82		39 192,82			39 192,82
20	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 32 в г.Речица	4 166	4 166				45 192,82		45 192,82			45 192,82
21	Капитальный ремонт жилого дома по Речицкая, 1 в д.Пригородная	1570	1 570				27 720,00		27 720,00			27 720,00
22	Капитальный ремонт жилого дома по Речицкая, 2 в д.Пригородная	1551	1 551				27 061,00		27 061,00			27 061,00
	Кредиторская задолженность по разработке ПСД								0,00			
	Итого:	25 637	25 637				320 544,54		320 544,54			320 544,54
	Всего:						425 486,57	43 776,22	381 710,35			381 710,35
	Раздел 4:											
	Прочии затраты											
	Кредиторская задолженность по капитальному ремонту за 2018г.											
	Итого:											
	Итого:					4 845 180,40	5 660 295,41	645 535,07	5 014 760,34	0,00	2 028 650,00	2 986 110,34

Генеральный директор Г.В.Пузан
Главный бухгалтер Е.В.Романова